PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000
Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail convenios.engenharia@barrabonita.sp.gov
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ: 46.172.888/0001-40

REGISTRO DE OBRAS – MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TRÍSTICA DE BARRA BONITA – SP

Obra: Construção Unidade Básica de Saúde – Porte I

Local: Rua Antônio Bressan, esquina com a Rua Arlindo Spaulonci e Rua Maria Casagrande Rizzato

Responsável Técnico: Engenheiro Paulo Sérgio de Jesus

Fiscal de Contrato: Engenheiro Donizeti Bernardino

Data de início: 11/04/2025

Previsão de conclusão: 11/04/2026

Previsão de conclusão com Aditivo de Prazo: 11/02/2027

Contratada: Neec Construtora Ltda

Número do contrato: 084/2025

Concorrência Eletrônica: 90002/2025

1. Registros:

27/04/2026 a 28/05/2026 – Execução de Canteiro de Obras; Administração Local da Obra; Mobilização e Desmobilização; Equipe de Apoio; Revestimento de Parede (Revestimento Argamassado); Revestimento de Piso Interno (Revestimento Argamassa); Revestimento de Piso Interno (Granilite); Revestimento de Piso Interno (Rodapé); Instalações Hidrossanitárias (Hidráulica); Hidrossanitárias (Sanitária); Hidrossanitárias (Pluvial); Instalações Elétricas (Infraestrutura); Instalações Elétricas (SPDA).

2. Medição / Acompanhamento

Período	Serviços Executados	Quantidade Executada	% de Execução do Item	Observações / Incidentes
28/04/2026 a 28/05/2026	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO – ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	0,50	5,00	-
28/04/2026 a 28/05/2026	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	5,00	5,00	
28/04/2026 a 28/05/2026	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,10	5,00	-
28/04/2026 a 28/05/2026	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,05	5,00	-
28/04/2026 a 28/05/2026	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	13,75	5,00	

28/04/2026 a 28/05/2026	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	72,67	5,00	-
28/04/2026 a 28/05/2026	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	68,78	5,00	-
28/04/2026 a 28/05/2026	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	3,89	5,00	-
28/04/2026 a 28/05/2026	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	393,44	100,00	-
28/04/2026 a 28/05/2026	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO	196,72	50,00	-
28/04/2026 a 28/05/2026	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	130,32	50,00	-

28/04/2026 a 28/05/2026	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9,01	53,00	-
28/04/2026 a 28/05/2026	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	27,20	50,00	-
28/04/2026 a 28/05/2026	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	0,50	50,00	-
28/04/2026 a 28/05/2026	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	50,00	-
28/04/2026 a 28/05/2026	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	10,15	25,00	-
28/04/2026 a 28/05/2026	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	4,00	100	-

28/04/2026 a 28/05/2026	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	1,50	50,00	-
28/04/2026 a 28/05/2026	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	7,50	50,00	-
28/04/2026 a 28/05/2026	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	9,00	100,00	
28/04/2026 a 28/05/2026	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00	100,000	
28/04/2026 a 28/05/2026	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	2,00	100,00	
28/04/2026 a 28/05/2026	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	24,00	100,00	
28/04/2026 a 28/05/2026	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00	100,00	
28/04/2026 a 28/05/2026	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1,00	100,00	
28/04/2026 a 28/05/2026	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	265,00	100,00	
28/04/2026 a 28/05/2026	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	120,00	100,00	

28/04/2026 a 28/05/2026	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	10,00	100,00	
28/04/2026 a 28/05/2026	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	5,00	100,00	

3. Controle Financeiro

Serviços	Valor Contratado	Valor Medido	Valor Pago	Saldo	Observações
SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R$ 147.489,11	R$ 4.787,42	R$ 113.848,62	R$ 33.640,49	
CANTEIRO DE OBRAS	R$ 77.737,95	R$ 999,86	R$ 69.739,07	R$ 7.998,88	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 51.337,76	R$ 2.566,89	R$ 30.802,66	R$ 20.535,10	

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 7.119,15	R$ 355,96	R$ 4.271,49	R$ 2.847,66	
EQUIPAMENTOS DE APOIO	R$ 11.294,25	R$ 564,71	R$ 9.035,40	R$ 2.258,85	
FUNDAÇÃO	R$ 231.515,00	R$ 0,00	R$ 231.515,00	R$ 0,00	
ESTRUTURA	R$ 300.331,80	R$ 0,00	R$ 298.387,61	R$ 1.944,19	
PILARES	R$ 68.150,25	R$ 0,00	R$ 68.150,25	R$ 0,00	
VIGAS	R$ 117.524,57	R$ 0,00	R$ 117.524,57	R$ 0,00	
LAJES	R$ 112.712,79	R$ 0,00	R$ 112.712,79	R$ 0,00	
BASE RESERVATÓRIO	R$ 1.944,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.944,19	
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R$ 191.422,66	R$ 0,00	R$ 96.829,31	R$ 94.593,35	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	126.422,68	R$ 0,00	R$ 96.829,31	R$ 29.593,37	

DRYWALL	R$ 64.935,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.935,73	
DIVISÓRIAS	R$ 64,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,25	
COBERTURA	R$ 84.049,60	R$ 0,00	R$ 70.525,66	R$ 13.523,94	
ESTRUTURA	R$ 35.696,73	R$ 0,00	R$ 25.773,29	R$ 9.923,44	
TELHAMENTO	R$ 26.272,09	R$ 0,00	R$ 22.671,58	R$ 3.600,51	
COMPLEMENTOS	R$ 22.080,78	R$ 0,00	R$ 22.080,78	R$ 0,00	
IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 16.769,75	R$ 0,00	R$ 16.769,75	R$ 0,00	
ESQUADRIAS	R$ 220.158,30	R$ 0,00	R$ 54.699,92	R$ 165.458,38	
ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 51.751,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.751,37	
PORTAS DE MADEIRA	R$ 51.751,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.751,37	
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	R$ 114.316,67	R$ 0,00	R$ 54.699,92	R$ 59.616,75	

PORTAS DE ALUMÍNIO	R$ 59.616,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.616,75	
JANELAS DE ALUMÍNIO	R$ 54.699,92	R$ 0,00	R$ 54.699,92	R$ 0,00	
ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 2.434,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.434,01	
PORTAS METÁLICAS	R$ 2.434,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.434,01	
ACESSÓRIOS	R$ 51.656,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.656,25	
REVESTIMENTO DE PAREDE	R$ 78.241,93	R$ 3.289,28	R$ 62.496,25	R$ 15.745,68	
REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 65.785,53	R$ 3.289,28	R$ 62.496,25	R$ 3.289,28	
REVESTIMENTO CERÂMICO	R$ 12.456,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.456,40	
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R$ 97.391,45	R$ 63.831,36	R$ 76.083,09	R$ 21.308,36	
REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 54.774,72	R$ 42.523,00	R$ 54.774,72	R$ 0,00	

GRANILITE	R$ 36.306,64	R$ 18.153,32	R$ 18.153,32	R$ 18.153,32	
RODAPÉ	R$ 6.310,09	R$ 3.155,05	R$ 3.155,05	R$ 3.155,04	
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R$ 17.721,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.721,88	
REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 17.721,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.721,88	
REVESTIMENTO DE TETO	R$ 35.907,02	R$ 0,00	R$ 251,48	R$ 35.655,54	
REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 251,48	R$ 0,00	R$ 251,48	R$ 0,00	
FORRO	R$ 35.655,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.655,54	
PINTURA	R$ 89.733,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89.733,11	
PAREDES	R$ 68.869,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68.869,40	
TETO	R$ 16.989,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.989,38	
ESQUADRIAS	R$ 3.874,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.874,33	

MARMORARIA	R$ 10.595,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.595,36	
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 53.707,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.707,57	
EQUIPAMENTOS	R$ 246,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,16	
LOUÇAS	R$ 14.299,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.299,75	
METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 39.161,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.161,66	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 135.465,49	R$ 7.950,31	R$ 58.699,53	R$ 76.765,96	
HIDRÁULICA	R$ 59.878,01	R$ 1.515,72	R$ 17.806,05	R$ 42.071,96	
SANITÁRIA	R$ 47.206,55	R$ 3.280,20	R$ 21.021,57	R$ 26.184,98	
PLUVIAL	R$ 21.182,23	R$ 3.154,39	R$ 19.871,91	R$ 1.310,32	
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	R$ 7.198,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.198,70	

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 236.673,02	R$ 25.672,64	R$ 74.954,25	R$ 161.718,77	
INFRAESTRUTURA	R$ 168.547,18	R$ 0,00	R$ 49.281,61	R$ 119.265,57	
ILUMINAÇÃO	R$ 28.941,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.941,93	
SPDA	R$ 39.183,91	R$ 25.672,64	R$ 25.672,64	R$ 13.511,27	
CLIMATIZAÇÃO	R$ 105.752,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105.752,22	
INFRAESTRUTURA	R$ 78.173,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78.173,91	
EQUIPAMENTOS	R$ 27.578,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.578,31	
DADOS E VOZ	R$ 9.323,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.323,76	
GASES MEDICINAIS	R$ 16.230,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.230,21	
URBANIZAÇÃO	R$ 6.186,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.186,08	
PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R$ 2.924,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.924,86	
PAISAGISMO	R$ 1.983,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,92	

SINALIZAÇÃO	R$ 1.277,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.277,60	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 4.400,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.400,61	
TOTAL GERAL	R$ 2.089.065,93	R$ 105.531,01	R$ 1.155.060,47	R$ 934.005,46	

4. Ocorrências / Observações Gerais

- Não houve ocorrências

5. Assinaturas

gov.br Documento assinado digitalmente
DONIZETI BERNARDINO
Data: 28/07/2026 16:32:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Donizeti Bernardino
Chefe do Departamento de Planejamento Urbano e Projetos
Fiscal de Contrato
CREA/SP 5070554350

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000
Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail convenios.engenharia@barrabonita.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ. 46.172.888/0001-40

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

	
PLACA DE OBBRA- MAIO/2026	REVESTIMENTO PAREDE - MAIO /2026
	
REVESTIMENTO PAREDE - MAIO /2026	Elétrica - MAIO/2026
	
Elétrica - MAIO/2026	Revestimento Parede - MAIO /2026

	
GRANILITE – MAIO /2026	GRANILITE – MAIO /2026
	
GRANILITE – MAIO /2026	GRANILITE – MAIO /2026
	
GRANILITE – MAIO /2026	GRANILITE – MAIO /2026